



报告编号: BGRF202500031L

委托日期: 2025-04-01

检测日期: 2025-04-10

2025-06-13

报告日期: 2025-06-13

至

检 测 报 告

样品名称: 电工套管

工程名称: 温州大学城附属学校综合楼
建设工程-装饰工程

检测类别: 见证取样

温州市正诚工程质量检测有限公司

浙江省温州市鹿城区南郊街道炬光园炬新路15号第一层北首、第二层北首

电话: 0577-88138421




检测报告


报告编号: BGRF202500031L

委托单位	温州大学城附属学校	送样人	毛立豪
质监单位	温州市瓯海区建设工程质量管理站	质监号	----
见证单位	浙江金穗工程项目管理有限公司	见证人	刘合利
施工单位	温州北宸建设有限公司	见证证号	----
生产厂家	浙江中财管道科技股份有限公司	合同编号	25007L
试样数量	20根		
工程部位	装修工程		
规格型号	GY.315-20 B1	样品编号	RF202500019L
试样状态	完好, 无破损	委托单编号	WTRF202500019L
环境要求	符合标准要求	异常情况	无
检测依据	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《塑料用氧指数法测定燃烧行为第2部分: 室温试验》GB/T 2406.2-2009、《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》GB/T 2408-2021、《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》GB/T 8627-2007		
判定标准	《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012		
检测项目	建筑材料燃烧性能		
主要设备及编号	K6-001、K6-016、K6-019、K6-007、K6-008		
检测结论	该组试样所检项目符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中B1的标准要求。		
声明	1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效; 2、未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)本报告, 复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效; 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效, 报告涂改无效; 4、报告若有异议, 请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出; 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品; 6、在特定的实验条件下, 试验结果与试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。		
备注	----		


批准:



审核:



主检:



批准日期:

2025.6.13

温州市正诚工程质量检测有限公司

建筑材料及制品检测报告

报告编号: BGRF202500031L

序号	燃烧性能等级		制品	标准要求	实测结果	单项结论	
1	B	B1	电线电缆套管	氧指数OI≥32.0%	61.4%	符合	
				垂直燃烧性能V-0级	V-0级		
				烟密度等级SDR≤75	45.5		
				电气设备外壳及附件	垂直燃烧性能V-0级	----	----
		B2	电线电缆套管	氧指数OI≥26.0%	----	----	
				垂直燃烧性能V-1级	----		
			电气设备外壳及附件	垂直燃烧性能V-1级	----	----	
		B3	无性能要求		----	----	
		以下空白					